Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» января 2024 г.
Регистрационный № 11-08-2024-000020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Комплексный центр социальной защиты населения города Воркуты"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОРКУТЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100811225 ИНН: 1103027711

Место нахождения объекта защиты:
169901, Респ. Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	432
1.6.	Объем здания, куб. м	5110
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная пожарная сигнализация R3-Рубеж-2ОП; Система оповещения и управления эвакуацией R3-Рубеж-БИУ Sonar; SPM-C20050-AW; Лонта-202
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

В январе 2023 г. был заключен договор с ИП Сурниным О.В. №1/ПБ/23 от 15.01.2023 г. на проведение расчетов по оценке пожарного риска по объекту ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» г. Воркута, ул. Московская, д.20. В результате которого от 14.02.2023 г. были определены расчетные величины индивидуального пожарного риска, а именно: Объект: Здание Центра предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Воркуты, расположенного по адресу: РК, г. Воркута, ул. Московская, д. 20, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при условии выполнения следующих требований: - монтаж автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы проектирования»; - обеспечить ширину дверей в свету наружу из здания и на лестничные клетки не менее 1 метра; - обеспечить высоту помещений 3-го этажа не менее 2,6 метра; - двери спальных помещений 3-го этажа оборудовать устройствами для самозакрывания; - выход из подвала отделить от общей лестничной клетки противопожарной перегородкой 1 типа и оборудовать дверью 2 типа (EI30). На основании вышесказанного были заключены контракты: - контракт

№0307200030623002079 «Капитальный ремонт внутренних помещений здания по адресу ул. Московская, д. 20 (в соответствии с требованиями пожарной безопасности)» ИП Коротков Денис Викторович (ОГРН 322112100026622) -Контракт № 0307200030623001778 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре» с ООО ДП «ФИЛИН». Данной организацией была смонтирована и установлена автоматическая адресная пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией. Все работы проведены и приняты, соответственно условия соблюдения требований индивидуального пожарного риска выполнены.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
От пожара на объекте ущерб имуществу третьих лиц не наносится и будет равен 0 рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст. 69; СП 4.13130.2013 (в редакции от 14.02.2020г.) п. 4.3, табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст. 62	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2020 п. 5.2, табл. 2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст. 88;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ППР в РФ п. 27, 28, 29, 30 ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.89; СП	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.90 п.1; СП 4.13130.2009 раздел 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР в РФ п. 10, 16, 48, 50, 54, 55, 56 ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.83,84; СП 3.13130.2009 разделы 6, 7 СП 484.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.4, 4.8 СП 7.13130.2013 раздел 7 ФЗ №123 от 22.07.2008 ст. 86	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

		№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.