Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» мая 2025 г.
Регистрационный № 64-08-2025-007931

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" г.Балаково Саратовской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" Г.БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401408274 ИНН: 6439036438

Место нахождения объекта защиты:
обл. Саратовская, г. Балаково, ул. Рабочая, д. 21А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1963
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1356

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3433
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (год установки 2020) состоит из: Прибор приемно-контрольный на 20 лучей - 1 шт Прибор приемно-контрольный Сигнал – 20М – 1 шт Пульт контроля и управления «С-200»М – 2 шт Контрольно-пусковой блок С-2000-М – 2 шт Контрольно-пусковой блок С-2000-КПБ – 1 шт Извещатель пожарно – дымовой оптико-электронный – 1 шт Извещатель пожарный ручной– 1 шт Извещатель ИП 212-41М– 1 шт Извещатель ИПР 513-10– 1 шт Извещатель ИП 103-5/1-А2– 1 шт Источник резервного питания РИП-24 4А, 24В, с АКБ 17 А/Ч» - 1 шт Оповещатель световой «Выход» - 18 шт Оповещатель речевой Глагол -\н1, 1ВТ – 2 шт Оповещатель светозвуковой – 1 шт Оповещатель светозвуковой МАЯК -24КП – 1 шт Устройство коммутационное– 1 шт Извещатель ПС автоматический, тепловой, электро-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении – 1 шт Система оповещения, блок

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			автоматический сообщений – 1 шт Блок автоматический сообщений 50 Вт, БАСС «РЕЧОР» – 1 шт Обслуживание пожарной сигнализации осуществляется согласно гражданско-правового договора от 09.01.2025 года «3М», заключенного с ООО «Эксперт безопасности» ТО система автоматической пожарной сигнализации проводит ежемесячно. Дата последнего ТО 05.05.2025 г. Здание оборудовано объектовой станцией радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны (01): Обслуживание оборудования «Стрелец-Мониторинг» осуществляется согласно договора от 09.01.2025 года «3М», заключенного с ООО «Эксперт безопасности», ТО системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно, последнее ТО было 16.05.2020 года. б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - внутренний противопожарный водопровод присутствует – пожарный кран РПК – НВ (В) – 4 шт, установлены непосредственно в здании на каждом этаже. Диаметр крана 50 мм

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			пожарные краны длиной 20 м и диаметром спрыска 16 мм. Противопожарное оборудование установлено в навесных шкафах на высоте 1,35 м от пола; в) наличие автоматической системы пожаротушения – не требуется г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - оборудование системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 2 типа (звуковое оповещение и световое табло «Выход») состоящее из оповещателя светового «Выход» - 9 шт, оповещателя звукового ОПОП 2 – 35 – 1 шт., объектовые системы оповещения: СОУЭ 3-го типа на базе ПУО Рокот – 5. Обслуживание СОУЭ осуществляется совместно с пожарной сигнализацией согласно договора от 09.01.2025 «№ 3М» , заключенного г ООО «Эксперт безопасности» ТО системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно. Дата последнего 05.05.2025 г. д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Здание обеспечено огнетушителями ОП-5(3)-АВСЕ-01 — 37 шт., введены о эксплуатацию в 2024 году, пронумерованы, ведется учет первичных средств пожаротушения в специальном журнале (находится в кабинете

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		специалиста по кадровому делопроизводству)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2009	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.