Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» мая 2025 г.
Регистрационный № 64-08-2025-008053

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Балаково Саратовской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401408252 ИНН: 6439036406

Место нахождения объекта защиты:
обл. Саратовская, г. Балаково, ул. Редкова, д. 52

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.08.1967
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2028

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	12142
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	а) Автоматическая пожарная сигнализация (2009г) состоит из: -прибор приемно-контрольный «Гранит -24»-1 шт. -извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП -212 -211 шт. -извещатель пожарный ручной ИПР-3 су-16 шт -извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 – 4 шт - извещатель пожарный ИПДЛ – 4 шт -источник резервного питания АКБ – 2 шт. -оповещатель световой «Выход» (модель «ОПОП»)- 16 шт -оповещатель звуковой «АС-2» - 11 шт. Обслуживание пожарной сигнализации осуществляется согласно договора о взаимном сотрудничесве от 09.01.2025г. №4, заключенного с муниципальным казенным учреждением «Организационн о*методический центр Балаковского муниципального района Саратовской области» (МКУ ОМЦ) ТО системы автоматиской пожарной сигнализации проводится ежемесячно. Дата последнего ТО – 15.05.2025г. б) ПАК «Стрелец-Мониторинг» средства обнаружения пожара -

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1шт Здание оборудовано объектовой станцией радиосистемы передачи извещений о срабатывании или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения "01" и "112". Обслуживание оборудования «Стрелец-Мониторинг» осуществляется согласно договора от 09.01.2025г. №1-М., заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт безопасности» ТО системы автомотической пожарной сигнализации проводится ежемесячно, последнее ТО было 15.05.2025г. в) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует, не предусмотрена проектом г) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется д) Здание обеспечено огнетушителями: -порошковые-30 шт., введены в эксплуатацию в период с 2017 по 2023г.г., перезаряжены в 2023г., -углекислые – 2шт. пронумерованы, ведется учет первичных средств пожаротушения в журнале учета первичных средств пожаротушения. На каждом этаже расположено не менее двух огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 10м.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводился			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.