Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» апреля 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-005655

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ф 3.4 здание амбулатории Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602053323 ИНН: 6646000535

Место нахождения объекта защиты:

623083, обл. Свердловская, р-н. Нижнесергинский, п. Красноармеец, ул. Ленина, стр. 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1191

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1191
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	С целью поддержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании в исправном техническом состоянии, своевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию данных систем, заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ. Системы автоматической противопожарной защиты здания находятся в работоспособном состоянии. Наружное пожаротушение здания осуществляется от естественного водоема, расположенного на расстоянии не более 200 м. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения – порошковыми и углекислотными огнетушителями. Выполнены поэтажные планы эвакуации, имеются инструкции для персонала. АПС и СОУЭ 3 типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Отчет по расчету уровня обеспечения пожарной безопасности людей не проводился			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется пункт 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется ст.68, п.3, п.2 п.п1 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 5.1 таблица 1,2, пункты 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется пункт 8.1, пункт 7.1, пп в) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется гл.9 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 6.7.19 Поликлиники, таб. 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется т.52, 53 Федеральный закон №123- ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1.3, 4.2.1, 4.2.13-4.2.15, 4.2.18-4.2.19, 4.2.22, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1- 4.4.2, 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4 ст.4 Федеральный закон №123- ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.27 СНиП 21-01-27* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется пункты 7.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	Выполняется
4.7.	Системы	Не выполняется ст.54 Федеральный	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 6.2.11, 6.3.4, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, приложение А, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; -пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.1 ст.62 Федеральный закон №123- ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.1, 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункты 14.1.1, 14.1.8, 14.1.13, 14.1.16, 14.2.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Не выполняется п. 2. ст.103 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется пункты 2-6, 8-19, 24-27, 29, 35, 36, 37,41, 50, 54-55, 60,119, 392-409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.