Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» ноября 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-019223

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский государственный педагогический колледж»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский государственный педагогический колледж»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000855298 ИНН: 7021042043

Место нахождения объекта защиты:

634021, обл Томская, г Томск, пр-кт Фрунзе, Дом 103 стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	527

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4493
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система АПС и СОУЭ третьего типа, в составе: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.; Извещатель пожарный точечный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 – 37шт.; Извещатель пожарный точечный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый радиоканальный С2000Р-ДИП – 36 шт.;Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 2 шт.; Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.1 – 6 шт.; Извещатель пожарный ручной радиоканальный С2000Р-ИПР – 7 шт.; Оповещатель световой табличный адресный радиоканальный «Выход» С2000Р-ОСТ исп.01 – 7 шт.; Оповещатель пожарно-звуковой АС-2-2 – 18шт.; Блок речевого оповещения Рокот-4 - 1шт.; Радиоканальный прибор управления речевыми оповещателями Соната-Р – 1 шт.; Световое табло «Выход» Молния-12 - 6шт.; Оповещатель радиоканальный речевой, настенный Соната-Р-АС – 22шт.; Радиосистема

		передачи извещений «Стрелец – Мониторинг» - 1 шт. 2. Система наружного противопожарного водоснабжения (ПГ). 3. Внутренний противопожарный водопровод – пожарные гидранты – 4 шт. (Вентили 50 мм, латунь, прямые. Пожарный ствол типа РС-50. Длина пожарного рукава 20м, диаметр 50 мм.)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка ущерба имуществу третьих лиц не проводилась	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123: ст.69, ч.1 ст.90; ФЗ-384 ст.8, п.2, п.3.; СП 4.13130.2013: п.8.8.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 ст. 62, 68; СП 8.13130.2009: п.5.1; табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5; ГОСТ	Выполняется

		Р 53961-2010 п.8.4.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ч.1 ст. 90; ППР-1479: п. 71, 72; СП 4.13130.2013: п. 8.1, 8.6, 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 57, 58, 87, 88, СП 4.13130.2013: п.5.2.2, 5.2.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 53, 89, ППР-1479: п. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90; СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.2, 7.5, 8.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 п. 7 ст. 83, ст. 91; ППР-1479: п. 54, 55, 56; СП 3.13130.2009: п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл. 2, п. 4. СП 5.13130.2009: п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А, СП 8.13130.2020 табл. 3 и п. 5.4 СП 10.13130.2009: п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ППР-1479: п. 54, 55, 56; СП 5.13130.2009: п. 13.1.1, 13.3.1, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.8, 13.14.9, 13.15.2-13.15.4, 13.15.7, 13.15.15.	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123: ст. 48, ст. 52; ППР-1479: п. 2-13, 15-17, 21, 30, 32, 35, 36, 42-43, 48, 54, 60, 65, 71	Выполняется