Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» марта 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-002824

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственная база по изготовлению продукции медицинского назначения для нужд ФГУП «ЦИТО» строение № 7
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700579510 ИНН: 7713059338

Место нахождения объекта защиты:
127299, г Москва, ул Приорова, Дом 10 стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.09.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2106
1.6.	Объем здания, куб. м	54009

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) на базе оборудования производства НВП "Болид". 2.Автоматическая система газового пожаротушения (АСГПТ) -а) Тип – Автоматические установки пожаротушения АУПТ на базе оборудования системы «ОРИОН» производства ЗАО НВП «БОЛИД». Способ тушения - установка объемного пожаротушения, выполненная на основе модулей газового пожаротушения «МПТХ 65-100-33» с электропуском, производства ООО «Пожарная Автоматика». -б) Тип - Автоматическая установка газового пожаротушения АПТ на базе оборудования производства НВП "Болид". Способ тушения - объемный, выполненный на основе модулей газового пожаротушения МГП-16-80 3.Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) построенная на оборудовании МЕТА 4. Автоматизированная система диспетчерского управления и автоматизации инженерных систем (АСДУ) здания выполнена с применением

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			оборудования диспетчерского комплекса "ОБЬ" производства ООО "Лифт-Комплекс ДС". 5. Внутренний противопожарный водопровод, оборудован пожарными кранами и повысительной насосной установкой, укомплектованной шкафом управления «СПРУТ» расход 10,4 л/с (37,44 $м^3$/час), напор 32 м (при гарантированном 10 м) на базе вертикальных насосов марки CR пр-ва GRUNDFOS (1 – рабочий 1 – резервный). Запуск рабочего пожарного насоса (ПН-1) дистанционно - от кнопок у пожарных кранов, а также со щита управления насосной установкой, находящимся в помещении узла ввода. Для получения пожарных струй применяются пожарные краны диаметром 65 мм, укомплектованные пожарными рукавами длиной 20 м и стволами, имеющими диаметр спрыска наконечника 19 мм. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу (ПК-1 – ПК-50). В пожарных шкафах для тушения локальных пожаров предусмотрено размещение переносных огнетушителей типа ОП-4(АВСЕ), ОП-8(АВСЕ). 6.Наружный противопожарный водопровод: Наружное пожаротушение осуществляется от сетей противопожарного водопровода на территории ФГУП ЦИТО. На сетях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		установлены 2 пожарных гидранта с южной и юго-восточной сторон здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети выполнена с шагом не более 150 м и обеспечивает пожаротушение зданий не менее чем от 2-х пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 7.Системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, выполненные в соответствии с требованиями ст. 85 № 123-ФЗ и СП 7.13130.2013, ограничивают распространение продуктов горения и обеспечивают возможность эвакуации людей, выполнены автономными, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и общих лифтовых шахт. Оборудование систем противодымной вентиляции расположено на кровле здания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Произведен расчет индивидуального пожарного риска для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства с целью обеспечения выпуска		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования ФГУП "ЦИТО", г. Москва», стр. 7 (расчет выполнен ООО «МНИЦ С и ПБ», 2020 г. ОГРН 1117847231952, ИНН 7801548955, свидетельство о допуске от 26.06.2015 г. № П-150-АБ-106). Индивидуальный пожарный риск не превышает нормативного значения, установленного ФЗ-123. В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта считается обеспеченной.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.1.2 табл. 3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68, 99 № 123-ФЗ СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6.1.3 табл. 3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СП 1.13130.2009	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 85 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ СП 9.13130.2009 СП 2.13130.2012 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.