Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» марта 2023 г.

Регистрационный № 12-08-2023-003398

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Национальная художественная галерея Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский музей изобразительных искусств»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Республиканский музей изобразительных искусств Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский музей изобразительных искусств»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200768258 ИНН: 1215011471

Место нахождения объекта защиты:

424000, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, Дом 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.04.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях |
| 1.4. | Высота здания, м | 20 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1022 |

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 17340 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система газового пожаротушения: Модуль газового пожаротушения «АТОС» МПГ 1-150-100-25 - 52 штуки, Адресная система комплексной безопасности «Роса-2SL» -1 шт., светозвуковой оповещатель «газ-уходи» - 13 шт., световой оповещатель «газ-не входи» - 10 шт., извещатель дымовой ИП212-60 – 80 шт., ПКУ «С2000» - 1шт. Система водяного пожаротушения: Насосы CR 45 3 A-F-A-E 45м3/Ч, Рмах=70 м, N-11кВт - 2 шт., сплинкер водяной – 190 шт. ППК «Сигнал-20П» – 1 шт. Система пожарной сигнализации: ППК «Сигнал-20П»-2 шт., С2000-БКИ – 1 шт., Адресные дымовые извещатели ДИП-34А – 150шт., ИПР 513-3А -15 шт. СОУЭ 3 типа: Стойка речевого оповещения «JEDIA» - 1 шт., речевые оповещатели потолочные 4»- 36 шт., речевые оповещатели настенные 3 ВТ -40 шт., световые оповещатели «Выход». Внутренний противопожарный водопровод d-51, 12 пожарных крана, 4 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | сухотруба |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 Раздел 4 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 Разделы 5,8 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 Раздел 8 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 п. 4.1, 4.2, разделы 5, 5.1, 5.4 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные | СП 1.13130.2020 Разделы 4, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.4, 8.1, 8.4, 9 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пути и выходы | | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 Раздел | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 СП 7.13130.2013 Раздел7 СП 8.13130.2020 СП 10.13130.2020 СП 484.1311500. 2020 СП 485.1311500. 2020 СП 486.1311500. 2020 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500. 2020 Раздел 7 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.004-91 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Разделы I, II, III,VI, XIV, XVIII, XIX | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.