Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» июня 2022 г.
Регистрационный № 65-08-2022-008138

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальная автономная общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Макарова»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Макарова»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1216500001607 ИНН: 6512005235

Место нахождения объекта защиты:
694140, обл Сахалинская, р-н Макаровский, г Макаров, ул Хабаровская, Здание 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.12.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 13 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 4618 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 60065 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Пожарная сигнализация выполняется установкой пожарных тепловых извещателей «С2000-ИП-03», пожарных извещателей пламени «С2000-Сектрон-207» ручных пожарных извещателей «ИПР 513-3АМ» , дымовых пожарных извещателей «ДИП-34А-03» извещателей охранных магнитно – контактных адресных «ДИП 34А-03», извещателей охранных магнитно – контактных «С2000-СМК Эстет», линейных, дымовых, адресных извещателей «С2000-ИПДЛ». Система порошкового тушения пожара помещений 53,54 расположенных на 2 этаже выполняется установкой потолочных модулей порошкового пожаротушения «Тунгус-6-И». Управление модулями осуществляется через контрольно – пусковые блоки «С2000-КПБ».Система оповещения школы выполняется установкой трансляционных усилителей ROXTON с селектором на каждую зону оповещения, микрофонной консоли, длока контроля линии оповещения, |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | бесперебойного блока питания, акустических модулей АСР – 03.15 мощность 1.5/3Вт. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| 50000 | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; СП 4.13130,2009 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; СП 4.13130,2009 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; СП 4.13130,2009 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; СП 4.13130,2009 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности | п.4.3.4 СП1.13130.2009; п. 4.2.5 СП | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | 1.13130.2009; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; п.4.2.7 СП1.13130.2009; п.4.2.8 СП1.13130.2009; п5.2.23 СП1.13130.2009; ГОСТ12.4.026-2015 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; СП 1.13130,2009 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП3.13130.2009; СП5.13130.2009 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП3.13130.2009; СП5.13130.2009 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.